Study Name	17-COLESVILLE RD AT COLESVILL RD EXT
Start Date	Tuesday, September 17, 2019 7:00 AM
End Date	Tuesday, September 17, 2019 5:30 PM
Site Code	

Report Summary

		Southbound						Westbound						Northbound						Eastbound								Crosswalk		
Time Period	**Class.**	**L**	**T**	**R**	**U**	**I**	**O**	**L**	**T**	**R**	**U**	**I**	**O**	**L**	**T**	**R**	**U**	**I**	**O**	**L**	**T**	**R**	**U**	**I**	**O**	**Total**		**s on Cr**	**destria**	**Total**
Peak 1	Lights	231	115	0	0	346	314	125	0	208	0	333	333	0	106	102	0	208	240	0	0	0	0	0	0	887	SB	0	0	0
Specified Period	%	92%	68%	0%	0%	83%	87%	94%	0%	95%	0%	95%	93%	0%	75%	94%	0%	84%	79%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	87%		0%	0%	
7:00 AM - 9:30 AM	Buses	2	3	0	0	5	2	4	0	1	0	5	5	0	1	3	0	4	7	0	0	0	0	0	0	14	WB	0	0	0
One Hour Peak	%	1%	2%	0%	0%	1%	1%	3%	0%	0%	0%	1%	1%	0%	1%	3%	0%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%		0%	0%	
7:00 AM - 8:00 AM	Trucks	17	51	0	0	68	44	4	0	10	0	14	20	0	34	3	0	37	55	0	0	0	0	0	0	119	NB	0	0	0
	%	7%	30%	0%	0%	16%	12%	3%	0%	5%	0%	4%	6%	0%	24%	3%	0%	15%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%		0%	0%	
	Total	**250**	**169**	**0**	**0**	**419**	**360**	**133**	**0**	**219**	**0**	**352**	**358**	**0**	**141**	**108**	**0**	**249**	**302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1020**	EB	0	0	0
	PHF	0.89	0.69	0	0	0.83	0.82	0.77	0	0.75	0	0.76	0.9	0	0.78	0.84	0	0.81	0.73	0	0	0	0	0	0	0.84		0%	0%	
	Approach %					41%	35%					35%	35%					24%	30%					0%	0%			**0**	**0**	**0**
Peak 2	Lights	193	275	0	0	468	412	173	0	245	0	418	320	0	167	127	0	294	448	0	0	0	0	0	0	1180	SB	0	0	0
Specified Period	%	88%	80%	0%	0%	83%	85%	92%	0%	94%	0%	93%	90%	0%	76%	94%	0%	83%	84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	86%		0%	0%	
3:00 PM - 5:30 PM	Buses	1	2	0	0	3	3	0	0	1	0	1	4	0	2	3	0	5	2	0	0	0	0	0	0	9	WB	0	0	0
One Hour Peak	%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	1%	2%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%		0%	0%	
3:00 PM - 4:00 PM	Trucks	25	66	0	0	91	67	15	0	15	0	30	30	0	52	5	0	57	81	0	0	0	0	0	0	178	NB	0	0	0
	%	11%	19%	0%	0%	16%	14%	8%	0%	6%	0%	7%	8%	0%	24%	4%	0%	16%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%		0%	0%	
	Total	**219**	**343**	**0**	**0**	**562**	**482**	**188**	**0**	**261**	**0**	**449**	**354**	**0**	**221**	**135**	**0**	**356**	**531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1367**	EB	0	0	0
	PHF	0.84	0.88	0	0	0.87	0.84	0.9	0	0.75	0	0.84	0.92	0	0.84	0.89	0	0.86	0.88	0	0	0	0	0	0	0.89		0%	0%	
	Approach %					41%	35%					33%	26%					26%	39%					0%	0%			**0**	**0**	**0**